



**Comité d'Orientation et de
Programmation (COP)
Eau et Assainissement**

**14 février 2013
Salle du Conseil du Grand Chalon**

Ordre du Jour

- Budget 2013
- Liste des travaux d'accompagnement des communes
- Avancement des travaux 2012/2013
- Présentation des avenants Lyonnaise des Eaux

1. BUDGET 2013 (Investissement)

- **Eau potable (H.T.)**
 - 1.420.000 €
 - Budget supplémentaire : à compter du Conseil communautaire du 21 mars et basé sur les résultats 2012

- **Assainissement (H.T.) :**
 - 2.687.620 €
 - Budget supplémentaire : à compter du conseil Communautaire du 21 mars et basé sur les résultats 2012

- **Eaux Pluviales (T.T.C.):**
 - 280.000€

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

- Pas de possibilité de choix définitif à ce stade
- En attente de l'affectation des résultats 2012 au titre du conseil communautaire du 21 mars prochain et du budget supplémentaire qui en résultera
- Rappel : renseigner les fiches de demandes d'inscription
- Date limite de dépôt de demande **repoussée au 28 février 2013**

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

■ Eau potable (1/2)

Commune	Nature de l'opération	Montant HT
Châtenoy le Royal	Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) - Réfection de la chaussée et trottoirs en enrobé - 320 ml en zone urbaine 24 Habitations: AEP: réhabilitation de 24 Branchements et 320ml de réseau AEP: A réaliser simultanément aux EU et EP y compris reprise des branchements et sortie des compteurs	48 000 €
Epervans	Rue du Bourg, entre rue de la Gare et Rue de la Motte - Renouvellement du réseau eau potable 240 m DN 200 PVC + 10 Br	37 500 €
Farges les Chalon	Extension rue du Puits réseau EU -AEP 25ml	7 000 €
Lans	Rue du QUART DE BOIS AEP à refaire - 430 m AEP PVC BI ORIENTE - PE 110 mm En zone rurale	64 500 €
Lux	Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine - AEP: DN 110 - 360 ml - travaux à réaliser simultanément aux EP et EU	36 000 €

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

■ Eau potable (2/2)

Lux	Place de la libération - Réfection rue et Place de la Libération 180 ml DN 110 PEHD - A réaliser simultanément avec EP et EP	18 000 €
Mellecey/DEA	Extension en eau potable et eaux usées pour Plusieurs lots Chemin de la longue queue - 80 ml DN 63 AEP - réseau EU existant	10 400 €
Oslon	Restructuration de la Chaussé rue des Renards - 550 ml AEP DN 160 mm - pour remplacement Ethernite - pas d'impact sur EU et EP	88 000 €
Saint Jean de Vaux	Renouvellement conduite et branchements plomb	80 000 €
Saint Rémy / DEA	Travaux avant aménagement de la voirie du carrefour Route de Buxy / Reprise d'une canalisation DN 125 mm sur 112 ml	23 520 €
		412 920 €

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

■ Assainissement (1/2)

Commune	Nature de l'opération	MONTANT HT
Châtenoy le Royal	Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) - Réfection de la chaussée et trottoirs en enrobé - 320 ml en zone urbaine 24 Habitations: EU: réhabilitation de 24 Branchements et 320ml de réseau EU: A réaliser simultanément aux EP et l'AEP - yc branchements	48 000 €
Farges les Chalon	Extension rue du Puits réseau EU -AEP 25ml - DN200	3 500 €
Farges les Chalon	Antenne EU à créer pour permettre le branchement d'un lotissement de 4 lots Rue Boubouhard - Extension réseau à la charge de la CACVB, Branchement du lotissement à la charge de l'aménageur, travaux à réaliser simultanément avec les EP - 120 ml DN 200	24 000 €
Vareennes le Grand	Rue du Four. Réalisation d'une extension de réseaux pour un aménagement de 5 lots - Zone semi rurale - 70 ml EU DN 200 mm	12 300 €
Lux	Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine - EU: DN 200 - 350 ml travaux à réaliser simultanément aux EP et AEP	40 800 €
La Charmée	Rue Granger et Rue Sienna le Haut 1040 ml DN 200 de réseaux EU / Réfection de voirie prévue pour fin 2013 - à programmer sur plusieurs années	208 000 €

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

■ Assainissement (2/2)

Châtenoy le Royal	Aménagement du Carrefour entre la rue de la République et la rue de Corcelle EU 194ml DN 200 PVC- Reprise de 15 br - Travaux à réaliser simultanément avec les EP -y compris branchement	42 600 €
Givry/DEA	Etude hydraulique et de déconnexion des branchements d'eaux usées rue d'Arcy - ruisseau du Farlan	20 000 €
Lux	Place de la libération - Refection rue et Place de la Liberation 120 ml DN 200 + 140 ml DN 250 (amiante ciment) - A réaliser simultanément avec EP et AEP	52 000 €
		451 200 €

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

■ Eaux Pluviales (1/2)

Commune	Nature de l'opération	MONTANT TTC
Châtenoy le Royal	Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) - Réfection de la chaussée et trottoirs en enrobé - 320 ml en zone urbaine 24 Habitations: EP: réhabilitation de 24 Branchements et 320 ml - DN 600 de canalisation EP: A réaliser simultanément aux EU et l'AEP -yc branchements	57 408 €
Gergy / DEA	Rue Renaudin - Réparation d'un réseau EP effondré en plusieurs points - Reprise de réseau sur 80ml - DN 400 PVC	11 115 €
Lessard le National	Travaux aménagement - Lotissement "Courtils" - Modification d'un bassin d'écrêtage pour un entretien régulier - Regard d'accès, petite maçonnerie - Estimation sommaire	9 568 €
Lux	Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine - EP: DN 300/500 Béton - 360 ml - Travaux à réaliser simultanément aux EU et AEP	29 900 €
Saint Loup de Varennes	Rue Neuve - Remise en état du réseau d'eaux pluviales avec redimensionnement DN 200 en DN 300 mm - 320ml	66 734 €
Mercrey / DEA	La croix Rousse Clos l'éveque - Aménagements divers 1/Connection entre deux réseaux pluviaux 25 ml DN 200 mm 7k€Ht 2/Reprise d'un réseau pluvial avant le passage en unitaire et le prolonger sur 100m DN 200 10 K€Ht	20 332 €

2. Liste des travaux d'accompagnement des travaux de voirie – propositions communales

■ Eaux Pluviales (2/2)

Saint Rémy	Rue Roger Gauthier - Busage de 121 ml - de fossé en ECOBOX DN400 en terre végétale	14 472 €
Châtenoy le Royal	Aménagement du carrefour entre la rue de la République et la rue de Corcelle - EP 211ml DN 400 + EP 65ml DN 300 béton: A réaliser simultanément avec les EU - Base 200€HT/ml	50 935 €
Sevrey	Lotissement Champagne Rue Dodille - Etude de dimensionnement - Création d'un bassin d'orage + Aménagement de fossé (exutoire) POYRY NALDEO	2 392 €
Sevrey	Rue Charles DUMOULIN - Réseau EP a refaire 270ml	44 037 €
Lux	Place de la libération - Refection rue et place de la Liberation EP 230 ml - DN 400 + 330 ml DN 300 - A réaliser simultanément avec EU et AEP	107 640 €
Saint Rémy	Chemin des Plantes - Création d'un réseau EP DN à définir - 85 ml - Chemin des Plantes - Compliqué du a la largeur de rue et des réseaux existant. Zone péri urbaine	21 528 €
Saint Marcel	Rue ROBIN - Prévoir remplacement des canalisations des eaux pluviales et vérifications des eaux usées Zone pavillonnaire EP 700 ml de DN 400 Inspection caméra + plans topo à faire pour estimation	234 416 €
		671 320 €

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eau Potable (1/6)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Chalon sur Saône	Interconnexion de l'Hôpital de Chalon avec le réseau du SIVOM de Saint Rémy - sur la concession Chalon	75 000 €	1-avr-13	15-juin-13	A l'étude par la LDE - s'agissant d'une interconnexion - financement 50%
Chalon sur Saône	Travaux de sécurisation et de mise en conformité du champ captant de la plaine au droit du golf de la	254 000 €	21-nov-11	30-juin-13	Travaux terminés
Chalon sur Saône	Travaux périmètre de protection - montant à affiner avec préconisations définitives du Préfet 30K€HT	60 000 €			Travaux à répartir sur 2013-2014
Champforgeuil	Lotissement des Tiatres - 300 ml PVC 125 mm, 240 ml PVC DN 63, 41 branchements	88 981 €	19-nov-12	18-janv-13	Travaux terminés - finition voirie et plan de recollement à fournir
Champforgeuil	Rue Châtelet - 130ml PVC DN 63mm + 3br	20 587 €	1-janv-13	2013	Calendrier à préciser avec MOE
Champforgeuil	RN6 vers PI 12 - basculement 4 br	12 032 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre pour avril 2013
Champforgeuil / Mellecey	Champforgeuil : rue du quart Pidoux + Mellecey rue des Noyer et cour Guichou	10 000 €	2012	2012	Travaux terminés
Châtenoy le Royal	Renouvellement et renforcement pour défense incendie convention Chatenoy - Rue de la Forêt	40 000 €	1-mai-13	2013	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Châtenoy le Royal	Avenue General de Gaulle entre Carrefour Market et rue de la République	40 000 €	1-mai-13	10-juil-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Châtenoy le Royal	Rue François Couperin	35 000 €	1-mai-13	10-juil-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eau Potable (2/6)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Crissey	Renouvellement PVC DN 63 Rue du Lac	31 313 €	1-oct-12	22-janv-13	Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps
Crissey	Renouvellement PVC DN 63 Grande Rue	62 803 €	22-oct-12	22-janv-13	Travaux terminés - Réfection de voirie
Crissey	Renouvellement rue des peupliers, rue du Dome, rue du colombier, rue du consier, rue des barres	117 000 €	2012	2012	Travaux terminés - Plans de recollement à récupérer
Crissey	Extension Rue Jules Vernes - 135 ml	36 000 €			Non programmé - vérifier PLU - BC non émis
Epervans	Rue Guerin - 240ml PVC DN200 + 10 br + 30K€ de	41 650 €	15-avr-13	30-juin-13	Subvention Sydro à vérifier
Farges les Chalon	Rue du Montet - 480ml Fonte DN350mm + 4br	167 094 €	En cours	1-avr-13	Calendrier à préciser avec MOE
Fragnes	Fragnes renouvellemen dn 350 mm rue de la vie aux vaches et rue du bourg - fin d'opération	20 000 €		Terminés	Travaux terminés
Grand Chalon	Schéma directeur Eau potable - yc AMO	150 000 €	1-juil-13	30-juin-14	
Grand Chalon	SAONEOR réseau AEP et poteaux incendie	888 000 €	fin mai 2012	fin sept 2012	Travaux terminés - Quelques finitions et plan de recollement
Grand Chalon	Rénovation piézo ZIN suite étude CPGF	16 000 €			Non programmé - Travaux pouvant être reportés
Grand Chalon	Marnage réservoir de Montadiot	9 960 €			Non programmé - Marché à Lancer
Grand Chalon	Purges automatiques	20 000 €			Non programmé - Marché à Lancer

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eau Potable (3/6)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
La Loyère / Fragnes	Renouvellement >200 , structures primaires	40 000 €		Terminés	Travaux terminés
La Loyère Condemène	Renouvellement artère principale Fonte 800 ml - fin d'opération	33 000 €		Terminés	Travaux terminés
Lans	MOE Remplacement conduite cassante rue de la Farge	3 500 €		Terminés	Travaux terminés
Lans	Remplacement conduite cassante rue de la Farge -	60 972 €		Terminés	Travaux terminés
Lessard le National	Vie communale 4 - Fonte DN 100 mm	34 512 €	17-déc-12	18-janv-13	Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps
Mellecey	Extension maison médicale - PVC63 - 115ml - - fin	1 000 €		Terminés	Travaux terminés - Reste plans de
Mellecey	Rue des carrières - PVC DN 63	23 386 €	1-oct-12	26-oct-12	Travaux terminés - Plans de recollement à récupérer
Mellecey	Rue du Pottet (dernière phase) - 230 ml fonte DN 100	26 254 €	17-sept-12	12-oct-12	Travaux terminés - Plans de
Mellecey	Rue du Petit Puits - 140 ml Fonte DN125mm + 5 br	29 814 €		2012	Travaux terminés - Reste plans de recollement à fournir
Mellecey Montadiot	Extension 100ml - PVC DN63 - fin d'opération	3 000 €		Terminés	Travaux terminés - Reste plans de recollement à fournir
Mellecey Montadiot	Marnage réservoir Montadiot	15 000 €			Non programmé - Marché à Lancer

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eau Potable (4/6)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Mercrey	Renouvellement Rue et place de la Croix Rousse / Rue de Maillonge - Dessus / rue de Sazenay / Rue de l'Abattoir - 300 ml - DN63 PVC - fin d'opération	30 000 €	7-sept-12	28-sept-12	Travaux terminés - Reste plans de recollement à fournir - vérifier rue de Sazenay et rue de Maillonge
Mercrey	Raccordement lotissement Champ Ladoit	7 100 €			Calendrier à valider avec 2AGE
Mercrey	Rue de Chameroze - 320ml - DN75 mm + 10br	47 877 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre pour avril 2013
Mercrey	Marnage réservoir Touches	10 000 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre pour avril 2013
Oslon	Raccordement sur usine de Production Chalon	284 599 €		1-déc-12	Travaux terminés
Rully	Rue de l'Epée -PVC DN 63	10 477 €	29-oct-12	16-nov-12	Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps
Rully	Rue du Château - Aménagement de voirie - Fonte DN 200	42 344 €	15-oct-12	9-nov-12	Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps
Rully	Rue de Billeraïne - 170ml Fonte DN125mm + 6br	35 058 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre pour avril 2013
Rully	Rue des Buis - 420 ml Fonte DN100mm + 20br	98 398 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre pour avril 2013
Rully	Rue des Forges - 165 ml Fonte DN150mm + 16br	70 125 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre pour avril 2013
Rully	Rue de Fagot - 480ml PVC DN75mm + 24br	76 185 €			Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eau Potable (5/6)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Saint Jean de Vaux	Renouvellement de 85 compteurs sur Br plomb en 4 tranches (136k€Ht au total)	40 000 €	1-mai-13	1-nov-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Saint Jean de Vaux	Rue Principale - 400ml - DN100 et 600ml - DN 60 à 80 - en 4 tranches (136k€Ht au total)	40 000 €	1-mai-13	1-nov-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Saint Jean de Vaux	Raccordement sur Syndicat SO: 600 ml DN125 + chambre de comptage	75 000 €	1-mai-13	1-nov-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Saint Jean de Vaux	Opération complète Renouvellement de 85 compteurs sur Br plomb en 1 tranche au lieu de 4	100 000 €	1-mai-13	1-nov-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Saint Jean de Vaux	Opération complète Rue Principale - 400ml - DN100 et 600ml - DN 60 à 80 - en 1 tranche au lieu de 4 (140k€Ht au total)	100 000 €	1-mai-13	1-nov-13	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Saint martin ss Montaigu	rue des blés - Renouvellement >200 , structures primaires - fin d'opération	2 000 €		Terminés	Travaux terminés

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eau Potable (6/6)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Saint Rémy	Modification suite à aménagement carrefour RN 80 à Cortelin	55 000 €			Non programmé - réunion de Chantier RCEA février 2013
Sassenay	Interconnexion Chemenot SIE Basse Dheune - 600 ml PVC 125	58 000 €	9-nov-12	2013	Conduite posée, raccordement à programmer
Sassenay	Renouvellement Grande Rue CD5 - 950ml - DN 150 Fonte + 52 br - fin d'opération	75 000 €	22-mars-12	Terminés	Travaux terminés - Reste plans de recollement à fournir
Sassenay	Chemin des Serves - 220ml Fonte DN 125mm, 150ml PVC DN63mm + 16 br	64 420 €	2012	2013	Conduite posée, raccordement à programmer
Sevrey	Renouvellement suite à travaux aménagement Rue du 8 Mai et rue Georges Brusson – voirie	13 000 €	1-oct-12	5-déc-12	Travaux terminés
Virey le Grand	Place François Droux - 390 ml Fonte DN 100 mm, 300ml PVC DN 75mm + 28br - projet de voirie	122 380 €	22-mars-12	21-sept-12	Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps
Virey le Grand	Rue des Ravières - 290ml PVCDN 75mm + 7 br	35 461 €			Non programmé - Bon de Commande à émettre
Virey le Grand	Rue Jean Jaures - 450ml Fonte DN 100mm + 25br	89 995 €	4-févr-13	1-avr-13	
	TOTAL HT	1 552 418 €			

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Assainissement (1/5)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Champforgeuil	Collecteur du canal du Centre,	170 000 €	1-juil-13	15-sept.-13	
Champforgeuil	Autosurveillance sur DO	10 000 €	juin-13	juil.-13	
Chatenoy le Royal	Extension réseaux Avenue Général de Gaulle en terrain privé (suite à Zonage)	22 000 €	1-juil-13	15-août-13	
Chatenoy le Royal	Extension réseaux rue du Bourg Partie SUD (suite à Zonage)	32 000 €	1-juil-13	5-juil.-05	
Chatenoy le Royal	Extension réseaux rue de la forêt (suite à Zonage) et création lotissement	38 000 €	23-janv-13	23-mars-13	En cours
Crissey	Rue des Tilles - 60ml DN (estimation 600€HT/ml) - collecteur de transit intercommunal	36 000 €			En cours d'achèvement
Crissey	Autosurveillance sur DO	12 500 €	juin-13	juil.-13	
Demigny	Bourg – Filtre planté de roseaux 1730 EH - à répartir sur 1 ou 2 exercices - Estimation montant total opération 220	220 000 €	1-avr-13	2014	Consultation MOE a faire
Demigny	Assainissement rue du Bois Bouton	21 430 €	sept.-13	oct.-13	
Dracy le Fort	ZA - extension - non chiffré -	10 000 €	2012	2012	Travaux terminés - soldés
Dracy le Fort	Rue de l'Eglise - 15 ml	25 000 €	2012	2012	Travaux terminés - soldés

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Assainissement (2/5)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Travaux terminés - Réfection de voirie au printemps
Epervans	Rue Guerin - 120ml Fonte DN200mm + 4 br	98 000 €	5-févr-13	15-avr-13	
Epervans	Canalisation raccordement quartiers Sud	71 810 €	avr.-13	juil.-13	Délai et démarrage à recaler en fonction de la météo- ne concerne que 200ml et
Epervans	Achèvement Unité de traitement	10 000 €	juil.-13	août-13	Finitions après travaux de raccordement précédents
Farges les Chalon	Travaux de raccordement sur STEP Agglo y compris MOE - Travaux en cours (DCE)	245 000 €	5-sept-12	juin-13	Arrêt des travAux pour reprise terrassements lagunes en temps sec
Fontaines	Démolition ancienne STEP	37 000 €	1-mars-13	avr.-13	
Fontaines	Achèvement lot Raccordement ancienne STEP + MOE	45 300 €	3-juil-05	juin-13	Finitions dont règlement du pb d'alimentation électrique, de bruits et
Fontaines	Réfection du réseau d'assainissement - Rue des Champs	67 000 €			
Fragnes	Rue du Bourg entre l'Ecole et les commerces	9 800 €	août-13	août-13	
Fragnes	Entre la rue du Meix Veau et la rue du Meix Joublot	34 500 €	août-13	août-13	
Fragnes	Autosurveillance sur DO	12 500 €	juin-13	juil.-13	

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Assainissement (3/5)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Travaux terminés
Gergy	Conduite de liaison entre les 2 lagunes - 3000ml + 2 PR - A faire sur 2 exercices - Etudes préliminaires	30 000 €			
Grand Chalon	Schéma Directeur Vallée des Vaux (Mercurey, Mellecey, St Jean de Vaux, Dracy le Fort, St Martin s/s Montaigu, St	164 500 €	2012	juin-13	Reste Phase 4
Grand Chalon	Etude générale assainissement - Zonage EU et EP : 50% en 2012, le reste en 2013	350 000 €	01-juil.-13	31-déc-14	
Grand Chalon/ Fragnes	PR Fragnes. Intervention sur le PR Fragnes est fondamentale, mais de nombreuses décisions	60 000 €	mai-13	juin-13	
Lux	Création d'un réseau d'eaux usées Chemin de la Chapelle / Chemin de la Nourie	88 000 €	Terminées	Terminés	Terminé
Mellecey	Raccordement Parc d'activité SOCOMODI - A l'étude par 2 AGE Conseil - non chiffré	90 000 €			En suspens - pas de date de travaux - MOE vérifie si ANC possible
Mercurey	Raccordement Champ Ladoit yc MOE	74 000 €	juil.-13	août-13	
Mercurey	Autosurveillance sur sortie Lagune - Demande SATESE	15 000 €	juin-13	juil.-13	
Oslon	Extension réseau ZA des Grandes Terres - Participation financière	30 000 €			Travaux Terminés - Validation montant participation ex SIVOM LOC à faire
Oslon / Chatenoy en Bresse	Rue du Moulin + Rue des Tuileries – MOE	6 136 €	Terminées	Terminés	Terminé
Oslon / Chatenoy en Bresse	Rue du Moulin + Rue des Tuileries – poste de relèvement	36 280 €	Terminées	Terminés	Terminé
Oslon / Chatenoy en Bresse	Rue du Moulin + Rue des Tuileries – Conduite	66 252 €	Terminées	Terminés	Terminé

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Assainissement (4/5)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Rully	192 ml DN 400 PVC - Assainissement Grande Rue	72 000 €	août-13	sept.-13	Travaux liés à réfection de chaussée
Rully	Etude de rationalisation Lagune/BO - demande SATESE	20 000 €			Non programmé - validation juridique à obtenir
Saint Désert	Extension de la lagune du Bourg de 440 à 1000 EH - A prévoir à partir de 2013 - La commune vient de finir un premier programme - Mise en demeure potentielle - MOE en 2012/2013	30 000 €	janv.-13	juin-14	mission de maîtrise d'œuvre - prévoir 200.000€ pour les travaux de 2013
Saint Marcel	Réhabilitation du PR "Epervans"	4 500 €	mai-13	juin-13	
Saint Marcel	Réhabilitation du PR "La Vacherie"	8 000 €	mai-13	juin-13	
Saint Marcel	Réhabilitation du PR "Chalon"	22 400 €	mai-13	juin-13	
Saint Marcel	Renouvellement Collecteur Saint Fiacre.	270 000 €			
Saint Marcel	Autosurveillance sur DO	15 000 €	juin-13	juil.-13	

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Assainissement (5/5)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Travaux réalisés avec marché à bons de commandes
Saint Mard de Vaux	Etude de faisabilité changement site de la lagune	20 000 €	sept.-13	nov.-13	Opération à intégrer dans le schéma directeur assainissement - A remplacer
Saint Rémy	Extension réseaux rue Bertrand Voiseau - Raccordement de 5 habitations - 70ml - DN200	38 000 €	août-13	sept.-13	
Saint Rémy	Création réseaux carrefour RN 80 Cortelin (suite à Zonage) - RCEA	55 000 €			Non programmé - réunion de Chantier RCEA février 2013
Saint Rémy	Autosurveillance sur DO	15 000 €	juin-13	juil.-13	
Saint Rémy	Extension réseaux Hameau de cortelin phase 1 (suite à Zonage et placement financier)	408 000 €			Non programmé - réunion de Chantier RCEA février 2013
St Loup V / Varennes le Grand	Achèvement paiement raccordement à la STEP - Solde opération DGD	160 000 €	Terminé	Terminés	Terminé
	TOTAL HT	1 246 568 €			

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eaux Pluviales (1/2)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date début travaux	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Barizey	Sécurisation route de Jambles -	18 000 €			Travaux terminés
Crissey	Rue des Tilles Aménagement de la Place	11 900 €		<i>mars-13</i>	En cours d'achèvement
Crissey	Rue de la Prêle jusque rue de Perret - Remplacement DN200 sur 40 ml -	9 600 €	<i>11-févr-13</i>	<i>28-févr-13</i>	
Dracy le Fort	Rue de l'Eglise	855 €		<i>Fin 2012</i>	Travaux terminés - soldés
Dracy le Fort	ZA - extension -	3 825 €		<i>Fin 2012</i>	Travaux terminés - soldés
Fontaines	Réfection de la voirie rue des Champs	30 000 €			Date à confirmer par MOE - printemps 2013
Gergy	Rue du Cimetière - 25ml BA DN300mm	2 505 €		<i>Fin 2012</i>	Travaux terminés
Givry	Achèvement phase 5	292 000 €	<i>4-nov-12</i>	<i>16-févr-13</i>	En cours d'achèvement

3. Avancement des travaux 2012/2013

■ Eaux Pluviales (2/2)

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux retenus COP 2012	Date début travaux	Date de fin de travaux	Avancement au 11 Février 2013
Grand Chalon	Zonage des Eaux Pluviales	70 000 €	1-juil-13	31-déc-14	Simultanément au SD Assainissement
Grand Chalon	Financière - TVA - Ecriture comptable	31 600 €			
Saint Mard de Vaux	Rue Fougère - tranchée récupération EP + canalisation EP -250 ml	37 000 €	1-juil-13	31-août-13	
Sassenay	Allée Pierre Berogovoy - 56ml - PEHD DN 350	13 000 €		1-oct-12	Travaux terminés - non soldés
Sassenay	Rue de Magny - 108ml - PEHD DN 350	20 500 €		1-oct-12	Travaux terminés - non soldés
Sevrey	Rue Charles Dumoulin TC 3 avaloirs	4 050 €		Fin 2012	Travaux terminés - non soldés
Sevrey	Rue Georges Brusson - grilles + 130ml DN?	15 000 €		Fin 2012	Travaux terminés - non soldés
Sevrey	Rue Charles Dumoulin 44ml DN400 + 3 avaloirs	16 000 €		Fin 2012	Travaux terminés - non soldés
Varennes le Grand	Extension EP depuis n°35 et 1A rue des Camelins - 34 ml DN 300 + 4,5ml de travresée de chaussée + 1 grille EP à la charge de la commune -base 200€Ht/ml	9 600 €	15-mars-13	15-avr-13	
Varennes le Grand	Extension EP -Mrs Ramous et Moreau rue Jacob - 30ml DN 300 + 1 grille EP à la charge de la commune - base 200€Ht/ml	12 000 €	15-mars-13	15-avr-13	
	TOTAL TTC	597 435 €			

4. Présentation avenants Lyonnaise des eaux

Origine de la renégociation des contrats

Arrêt du **Conseil d'État** du 8 avril 2009 « **Commune d'Olivet** » :

*« Les contrats conclus dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement avant la loi du 2 février 1995, dite « Loi Barnier » pour une durée supérieure à **20 ans** ne peuvent plus être régulièrement exécutés à compter du **3 février 2015**, »*

4. Présentation avenants Lyonnaise des eaux Bases de négociation – 6 règles imposées

1. Le respect de la **politique tarifaire** mise en place pour l'ensemble des abonnés de l'Agglomération Chalonnaise
2. La **sécurisation** de l'alimentation en eau potable.
3. La **fiabilisation** des réseaux d'Eau potable et d'Assainissement.
4. L'augmentation du rythme des **renouvellements** des équipements et travaux neufs
5. La **modernisation** de la station d'épuration des eaux usées
6. La **mise en œuvre opérationnelle** de nouveaux ouvrages concessifs à vocation intercommunale

4. Présentation avenants Lyonnaise des eaux Principaux Résultats

- 1 - Réduction et alignement de la **durée des contrats**
- 2 - Nouveau **Plan Pluriannuel** des Investissements de Renouvellement (2013-2018)
- 3 - Nouvelles **opérations concessives** à la charge du délégataire

Au FINAL: rééquilibrage de la relation entre le délégataire et la collectivité

4. Présentation avenants Lyonnaise des eaux Principaux résultats

1-1 - Réduction et alignement de la durée des contrats

- **Contrats ville:** 2022
- **Contrat ex SIEEAC:** 2018

Toutes les durées des contrats sont alignées au **31 décembre 2018**

1-2 - Clause de revoyure en 2015

4. Présentation avenants Lyonnaise des eaux Principaux résultats

2 - Nouveau Plan Pluriannuel des Investissements de Renouvellement (2013-2018)

- **Abandon de la garantie de renouvellement**
- **Doublement de la capacité d'investissement**

Jusqu'en 2012:

Dépenses moyennes annuelles portées par le délégataire sur les 4
contrats : **1 204 300€**

A partir de 2013:

Dépenses moyennes annuelles portées par le délégataire sur les 4
contrats : **2 531 932€**

4. Présentation avenants Lyonnaise des eaux Principaux résultats

3 - Nouvelles opérations concessives (pas d'incidence sur le prix de l'eau et cohérence avec la convergence tarifaire) à la charge du délégataire

Nature des ouvrages	Montant HT estimé des travaux en valeur 2011	Années de réalisation
Puits à drains rayonnants Prairie Saint-Nicolas + DUP	800 000 €	2013
Dédoublage du siphon d'adduction d'eau sous la Saône	800 000 €	2014
Création collecteur d'eaux usées en Zone industrialo-portuaire Nord	1 300 000 €	2015
Sécurisation de la station d'épuration	460 000 €	2014
Autres opérations relatives à l'amélioration du fonctionnement hydraulique de la station d'épuration	2 140 000 €	2015-2016
	5 500 000 €	